

Số: /KH-UBND

Lào Cai, ngày tháng 9 năm 2025

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện 04 dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 04 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; Thông báo số 438/TB-VPCP ngày 22/8/2025 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về triển khai chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới, bao gồm nhà ở nội trú cho học sinh và giáo viên và Văn bản số 298-CV/TU ngày 31/8/2025 của Tỉnh ủy về việc triển khai xây dựng trường học tại các xã biên giới và tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025-2026. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 04 dự án¹ đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 04 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai (khởi công năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2026) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai khẩn trương Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về việc đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần phải triển khai quyết liệt với phương châm “khẩn trương, quyết liệt”, “chắc chắn”, “hiệu quả” quyết tâm phải hoàn thành việc khởi công xây dựng các trường học cho các xã biên giới trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian thực hiện để các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện; làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng, hiệu quả, công khai, minh bạch theo tinh thần: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

2. Yêu cầu

- Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung thời gian, bố trí nhân lực phù hợp để triển khai thực hiện. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các đơn vị có liên quan và chủ đầu tư cần tăng cường phối hợp, thống nhất trong công tác rà soát các quy trình, thủ tục để triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời phải có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

¹ 04 dự án Trường PTNT TH&THCS tại các xã Mường Khương, Y Tý, Pha Long và A Mú Sung

- Các trường được đầu tư bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường, lớp; có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và tuyệt đối an toàn.

- Hoàn thành việc khởi công xây dựng 04 dự án Trường PTNT TH&THCS tại các xã Mường Khương, Y Tý, Pha Long và A Mú Sung trong năm 2025 và hoàn thành các dự án trước ngày 30/8/2026.

- Việc thực hiện bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư phải được triển khai đồng bộ, kịp thời với tiến độ chung của dự án; bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, minh bạch, công bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng.

- Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, tiến độ thực hiện công việc của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc của dự án để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

II. NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ CỤ THỂ

1. Công tác lựa chọn nhà thầu

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Thông báo số 438/TB-VPCP ngày 22/8/2025 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về triển khai chiến dịch xây dựng trường học cho các xã biên giới, bao gồm nhà ở nội trú cho học sinh và giáo viên.

2. Công tác quy hoạch

2.1. Quy hoạch chung

- Lập, thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung các xã có dự án **xong trước ngày 01/10/2025.**

2.2. Quy hoạch chi tiết

- Ủy ban nhân dân tỉnh giao danh mục lập Quy hoạch **ngày 20/9/2025.**

- Lập, thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết các khu vực thực hiện dự án **xong trước ngày 23/9/2025.**

- Lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu vực thực hiện dự án **xong trước ngày 14/10/2025.**

3. Công tác Quản lý dự án

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho phép thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư xây dựng Trường nội trú liên cấp TH&THCS các xã, phường biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại Văn bản số 1888/UBND-TH ngày 07/9/2025

- Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư **xong trước ngày 20/9/2025.**

- Lập, thẩm định, phê duyệt dự án **xong trước ngày 15/10/2025.**

- Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở **xong trước ngày 17/11/2025.**

- Lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công xây dựng, khởi công dự án trước **ngày 15/12/2025.**

- Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng dự án **trước 30/8/2026.**

4. Công tác giải phóng mặt bằng

- Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án **xong trong ngày 15/10/2025** (lưu ý: Trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án: Chủ đầu tư và các địa phương chủ động phối hợp thực hiện các công việc đo đạc, khảo sát, kiểm đếm... để đảm bảo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định).

- Công bố dự án, kế hoạch Giải phóng mặt bằng trong **ngày 16/10/2025**.

- Thống kê kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu; lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; niêm yết công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư **xong trước ngày 13/12/2025**.

- Tổ chức bốc thăm, xác định vị trí giao đất tái định cư; ban hành quyết định thu hồi đất và chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư **xong trước ngày 18/12/2025**.

- Bàn giao mặt bằng thi công **trước ngày 22/12/2025**.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu của kế hoạch, Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động khẩn trương chỉ đạo, tổ chức, triển khai đôn đốc, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ; tập trung tối đa nhân lực, thường xuyên đôn đốc chỉ đạo, bám sát tiến độ hằng ngày, linh hoạt triển khai song song nhiều nội dung trên nguyên tắc vẫn đảm bảo các quy định liên quan để đẩy nhanh nhất tiến độ triển khai; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

1. Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh)

- Là Chủ đầu tư các dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý thực hiện dự án đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát lãng phí tham mưu các nội dung để báo cáo các cấp, các ngành theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu tiến độ, khả thi theo Kế hoạch này đề ra.

- Tổ chức lập, trình thẩm định quy hoạch chi tiết, dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và khởi công xây dựng, hoàn thành dự án bám sát theo đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai minh bạch, không để thất thoát lãng phí theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo tiến độ.

- Lập kế hoạch thực hiện chi tiết để triển khai chuẩn bị đầu tư, thực hiện hiện dự án đảm bảo hoàn thành các công việc theo đúng tiến độ yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc liên quan đến thực hiện dự án phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, giải quyết; định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan ngành dọc theo quy định.

2. Sở Xây dựng

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các xã phường trong công tác quy hoạch, triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo quy định.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định quy hoạch, dự án, thiết kế sau thiết kế cơ sở, kiểm tra tiến độ và chất lượng, nghiệm thu công trình... và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả dự án theo quy định.

3. Sở Tài chính

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động đẩy nhanh tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn và tham mưu, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

- Chủ động theo dõi, hướng dẫn Chủ đầu tư giải quyết những khó khăn vướng mắc; xác định, thực hiện cơ chế lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công bảo đảm tiến độ dự án theo Thông báo số 438/TB-VPCP ngày 22/8/2025 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai Kế hoạch của các cơ quan đơn vị; tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối, điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu cho sử dụng đất làm cơ sở thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn Chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các xã phường trong việc thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, kịp thời nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh khi vượt thẩm quyền.

6. Sở Công thương

Chỉ đạo đẩy nhanh, tiến độ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế hạng mục cấp điện thuộc các dự án theo kế hoạch. Chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

7. Công an tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo đẩy nhanh, tiến độ công tác thẩm định thiết kế phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

8. Công ty Điện lực, Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh

Tăng cường phối hợp với Chủ đầu tư trong công tác đấu nối cấp điện, cấp nước cho dự án trong quá trình lập hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế và nghiệm thu kỹ thuật, cấp điện cho dự án trong quá trình thi công hoàn thành theo kế hoạch.

9. Ủy ban nhân dân xã Ý Tý, A Mú Sung, Mường Khương, Pha Long

- Chủ động, khẩn trương tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết đảm bảo theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo theo tiến độ đề ra.

- Lập biểu theo dõi tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo đề tổng hợp, theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện hiện 04 dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 04 xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành như Mục III;
- UBND các xã Ý Tý, A Mú Sung, Mường Khương, Pha Long;
- Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh;
- Công ty Điện lực Lào Cai;
- Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai;
- Chánh VP, Phó CVP (Đ/c Đảng).
- Lưu: VT, XD (Phong).

CHỦ TỊCH

Trần Huy Tuấn